

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の長寿命化事業（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	八幡市												
計画の目標	八幡市においては、平成22年度から長寿命化支援制度を活用して長寿命化事業を進めてきた。平成26年度に策定した長寿命化計画に基づき、引き続き既存施設の長寿命化を図るとともに、八幡市総合地震対策計画を策定して主要な幹線管渠の耐震化を図ることにより次の世代にこの水環境を引き継いでいく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	337	A	337	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	男山・西山地区の改築更新事業（長寿命化事業）を完了させる。 長寿命化計画を策定した下水道管（L=2.7km）のうち改築・更新が完了した率 対策済延長（km）／計画延長（2.7km）	0%	50%	100%
2	主要な幹線管渠の耐震化を完了させる。 総合地震対策計画を策定した下水道管（L=19.3km）のうち耐震化が完了した率 対策済延長（km）／計画延長（19.3km）	0%	50%	100%
3	八幡市内の次期計画（ストックマネジメント計画）を策定する。 下水道ストックマネジメント計画を策定する。	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

八幡市上下水道部において実施

事後評価の実施時期

令和4年度

公表の方法

市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・長寿命化計画に基づく改築更新を100%達成し、計画通りに污水管の老朽化対策を実施できた。
- ・施工対象に位置付けた主要な幹線管渠の耐震化を一部残したが、地震対策を推進し実施できた。


定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・ストックマネジメント事業において、引き続き老朽化対策を実施していく。
- ・下水道総合地震対策において、引き続き管路施設の耐震化を計画的に実施していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	男山・西山地区の改築更新事業（長寿命化事業）を完了させる。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	主要な幹線管渠の耐震化を完了させる。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	78%
小口径推進管の耐震化について、対策可能な工法がなく施工を見送った箇所があったため目標達成には至らなかった。		
3	八幡市内の次期計画（ストックマネジメント計画）を策定する。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

計画の名称	八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の長寿命化事業（防災・安全）（第2期）		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	京都府 八幡市



(注) 事業番号は、計画図書において付番した番号となります。