

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成29年6月7日

計画の名称	1 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設事業			
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	八幡市	
計画の目標				

八幡市においては、全市域を下水道で整備すべく事業の推進を行ってきた結果、平成21年度末で人口普及率が99.6%となった。引き続き下水道事業の完了をめざす。

計画の成果目標（定量的指標）	・下水道処理人口普及率を99.6%（H21）から99.9%（H26）に向上させる。			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	① 全人口のうち下水道が使用できる人口の割合（下水道処理人口普及率） 下水道を使用できる人口 / 全人口					定量的指標の現況値及び目標値			備考	
						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)		
						99.6%	-	99.9%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	150 百万円	A	150 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	-

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
八幡市上下水道部局において実施	・事業終了後 公表の方法 ・市ホームページ上にて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業 上段：計画 下段：実績

A 下水道事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	H22	H23	H24	H25			H26
A1-1-1	下水道	一般	八幡市	直接	-	汚水	新設	八幡市公共下水道事業（洛南処理区）	汚水管 φ200mm L=700m ↓ 汚水管 φ200mm L=953m	八幡市						150.00 100.63	
合計															150.00 100.63		

B 関連社会資本整備事業										事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	H22	H23	H24	H25	H26			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	
合計															-		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	
合計														-		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 洛南処理区の下水道管渠整備により、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る目的を達成する条件整備ができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	99.9%	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道処理人口普及率は、目標値を達成できた。
		最終実績値	99.9%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
面整備については、事業計画区域内の未整備区域において実施していく必要がある。					

計画の名称	1 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境保全施設事業	交付対象	京都府 八幡市
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)		

